

江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自我评价情况表

评价债券资金使用年度：2024年度

项目名称		南京市中西医结合医院新建专科病房楼			建设/运营单位（盖章）		南京市中西医结合医院	
国家重大项目库代码		2018-320102-83-01-369986			地债管理系统项目编码		P19320100-0050	
项目累计发行专项债券总额（亿元）			0.75			项目已实际使用专项债券总额（亿元）		0.75
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标：完成南区主体验收，机电安装完成20%，装饰完成20%，北区地下室底板浇筑完成				完成南区主体验收，机电安装完成20%，装饰完成20%，北区地下室底板浇筑完成			
一级指标	二级指标	评价年度绩效目标自评完成情况						
		三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	评分依据	
决策	绩效目标	绩效指标明确性	绩效指标分解具体、清晰，并确保与项目实际需求、债券资金规模一致	完成绩效指标	5	5	绩效目标全部按计划节点完成得5分，其他情况不得分	
	资金投入	额度申报科学性	实际需要与申报额度相匹配	实际完成与申报额度达成一致	5	5	申请专项债券额度与项目实际需求保持一致得5分，其他情况不得分	
过程	资金管理	资金到位率	100%	100%	5	5	专项债实际到账金额与申报金额一致得5分，其他情况不得分	
		资金执行率	100%	100%	5	5	专项债实际支付金额与拨付资金基本一致得5分，其他情况不得分	
		资金使用合规性	资金使用符合各项规定，有完整的审批流程及手续	按照各项规定严格履行资金支付手续，有完善的审核审批资料	5	5	审核审批手续齐全得5分，其他情况不得分	
	组织实施	管理制度健全性	健全财务和业务管理制度，确保其合法、合规、完整	严格按照法律法规和上相关文件要求实施项目管理	5	5	管理制度健全并按照制度执行得5分，其他情况不得分	
产出	数量指标	前期审批手续完成率	100%	100%	10	10	审批材料全部按节点完成得10分，其他情况不得分	
		工程时间节点完成率	100%	100%	10	10	根据项目计划和现场节点验收报告，按节点完成得10分，其他情况不得分	
	质量指标	设计质量达标率	100%	100%	10	10	取得施工图审查合格证、通过专家评审得10分，其他情况不得分	
	时效指标	重要节点按时完成率	100%	100%	10	10	重要节点全部按计划完成得10分，其他情况不得分	
	成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10	成本节约在3%以下得10分，其他情况不得分	

效益	经济效益	带动周边经济发展	带动周边各类经济的发展	本项目建成后将进一步扩大建筑规模及床位规模，有效提升医疗服务水平，填补城东地区大规模公立医院的空白，使得孝陵卫地区更具活力，带动各类经济的发展。周边地块的关注度明显提升。	5	3	周边地块关注度、经济活跃程度显著提升得5分，周边地块关注度、经济活跃程度有一定程度提升得3分，其他情况不得分
	社会效益	提升公共医疗服务水平	完善城东地区优质医疗资源布局，缓解就医需求，推动医疗卫生资源均衡发展	项目的建设得到地区广大百姓的支持，居民的幸福感受到了进一步的提升，老百姓对政府为民办实事的信念得到了充分的肯定。缓解了周边就医难问题，提供了大量的工作岗位	5	5	患者满意度显著提升得5分，患者满意度有一定程度提升得3分，其他情况不得分
	生态效益	符合环评审批要求	改善医院周边的环境和景观	改变原地块杂乱无章的现状，近地铁附近及沿河地块进行景观改造，成为周边居民休憩场所，进一步提高了地块的景观绿化率水平	5	4	周边环境景观较之前有明显改善得5分，周边环境景观较之前有一定程度改善得3-4分，其他情况不得分
	可持续发展	满足未来一定时期内周边医疗需求	提升城东地区及孝陵卫周边地区医疗服务的广度和深度	医院积极与属地高校和企业对接，形成战略联盟，与区民政部门和周边卫生服务中心建立联系，形成互助	5	5	与周边高校、民政、卫生服务中心产生有效合作得5分，其他情况不得分
总 计					100	97	